

Entidad: Hidalgo
Municipio: Atlapexco

[illegible]

Entidad: Hidalgo
Municipio: Atlapexco

	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOMONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTESFINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNIICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRACTOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	HID23040237026	Proyecto de inversión	456,000.00	{ff1:{ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,tipo_recursos:FEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS),monto:456000.0,modificado:456000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE C.C.T. 13DPB0407P EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISidro - 380382	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	380382	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:239.25,meta_modificada:239.25]}	\$ 456,000.00	\$ 456,000.00	\$-	\$-	-	{ctto1:{tipo_obra:Obra,número_contrato:MAT-OP-ADFAISM-2023-046,contratista:MOBECCOBRA CIVIL DEL CENTRO S.A DE CV.,convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO,monto:465000.0,importe_modificado:465000.0}}	{meta1:[unidades,Metros Cuadros,avance:71.78] }	En Ejecución	Validado avances
2023	4	HID23040236944	Proyecto de inversión	1,238,583.06	{ff1:{ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres_4,tipo_recursos:FEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS),monto:1238583.06,modificado:1238583.06}}	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TEODOMIRO MANZANO C.C.T. 13DPR1548W EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO - 379956	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	379956	{meta1:[unidad_medida:Aula,meta:2.0,meta_modificada:2.0]}	\$ 1,238,583.06	\$ 1,238,583.06	\$-	\$-	-	{ctto1:{tipo_obra:Obra,número_contrato:MAT-OP-ADFAISM-2023-047,contratista:NAYELI VARGAS HERNANDEZ,convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO,monto:1238583.06,importe_modificado:1238583.06}}	{meta1:[unidades,aulas,avance:1.4] }	En Ejecución	Validado avances
2023	4	HID230202225692	Proyecto de inversión	1,440,000.00	{ff1:{ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres_4,tipo_recursos:FEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS),monto:1440000.0,modificado:1440000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD COCHOITLA EN ACCESO A LA LOCALIDAD - 93262	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	93262	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:973.5,meta_modificada:977.64]}	\$ 1,440,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 1,440,000.00	{ctto1:{tipo_obra:Obra,número_contrato:MAT-OP-ADFAISM-2023-021,contratista:CELINA GALVAN MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO,monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}}	{meta1:[unidades,Metros Cuadrados, avance:977.64]}	Terminado	Validado avances
2023	4	HID230302262765	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1:{ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres_4,tipo_recursos:FEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE ATLAIJO EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA - 239014	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	239014	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.25, meta_modificada:477.25]}	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	{ctto1:{tipo_obra:Obra,número_contrato:MAT-OP-ADFAISM-2023-032, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO,monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1:[unidades,Metros Cuadrados, avance:477.25] }	Terminado	Validado avances
2023	4	HID230302262802	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1:{ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres_4,tipo_recursos:FEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 239161	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	239161	{meta1:[unidad_medida:Metros lineales, meta:635.0, meta_modificada:821.99]}	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	{ctto1:{tipo_obra:Obra,número_contrato:MAT-OP-ADFAISM-2023-034, contratista:RENTA Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO,monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}	{meta1:[unidades,Metros lineales, avance:821.99] }	Terminado	Validado avances
2023	4	HID23040235709	Proyecto de inversión	758,333.67	{ff1:{ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres_4,tipo_recursos:FEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758333.67, modificado:758333.67}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE COCHISCUITLTLA EN BARRIO HOMOTZINTILA - 374148	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	374148	{meta1:[unidad_medida:Metros lineales, meta:134.1, meta_modificada:134.1]}	\$ 758,333.67	\$ 758,333.67	\$ 758,333.67	\$ 758,333.67	\$ 758,333.67	{ctto1:{tipo_obra:Obra,número_contrato:MAT-OP-ADFAISM-2023-028, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO,monto:758333.67, importe_modificado:758333.67}}	{meta1:[unidades,Metros lineales, avance:134.1]}	Terminado	Validado avances
2023	4	HID23040235766	Proyecto de inversión	620,000.00	{ff1:{ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres_4,tipo_recursos:FEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE TLAHICA EN ACCESO A LA LOCALIDAD - 374482	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	374482	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0]}	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	{ctto1:{tipo_obra:Obra,número_contrato:MAT-OP-ADFAISM-2023-038, contratista:PEDRO ARMANDO VERDE TERÁN, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO,monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}}	{meta1:[unidades,Metros Cuadrados, avance:600.0]}	Terminado	Validado avances
2023	4	HID230202225571	Proyecto de inversión	3,209,060.20	{ff1:{ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres_4,tipo_recursos:FEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3209060.2, modificado:3209060.2}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL TRAMO OXPANTLA A SAN ISIDRO A PO																	

Entidad: Hidalgo
Municipio: Atlapexco

[illegible]